# 工程量确认表

工程名称：汕头市鲛滨职业技术学校2025年零星修缮项目　　第 1 页 共 12 页

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **铲除油漆面** | **m2** | **48** | |
| | 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 | 100m2 | 0.48 | |
| | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):15 | 10m3 | 0.0096 | |
| 2 | **抹灰面油漆** | **m2** | **48** | |
| | 成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮一遍　实际腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 0.48 | |
| | 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 | 100m2 | 0.48 | |
| | 抗碱底漆一遍 墙柱面 | 100m2 | 0.48 | |
| 3 | **瓷砖脱落修补** | **项** | **1** | |
| | 人工费 | 元 | 560 | |
| 4 | **踢脚线拆除** | **m2** | **1** | |
| | 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层铲除找平层 人工费+200 | 100m2 | 0.01 | |
| | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):15 | 10m3 | 0.003 | |
| 5 | **打除洗手盆周边墙体水泥砂浆层** | **m2** | **1.5** | |
| | 立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 | 100m2 | 0.015 | |
| | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):15 | 10m3 | 0.003 | |
| 6 | **墙体及踢脚线重新割水泥砂浆** | **m2** | **3.5** | |
| | 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙　实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.035 | |
| 7 | **块料墙面** | **m2** | **1.5** | |
| | 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.015 | |
| 8 | **2.4线槽** | **m** | **15** | |
| | 难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 1.5 | |
| 9 | **ZR-BV-2.5** | **m** | **50** | |
| | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.5 | |
| 10 | **原插座、信号源迁移工费** | **项** | **1** | |
| | 人工费 | 元 | 280 | |
| 11 | **墙体封400护墙板** | **m2** | **15.54** | |
| | 木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 300 | 100m2 | 0.1554 | |
| | 胶合板基层 9mm | 100m2 | 0.1554 | |
| | 饰面层 护墙板 | 100m2 | 0.1554 | |

# 工程量确认表

工程名称：汕头市鲛滨职业技术学校2025年零星修缮项目　　第 2 页 共 12 页

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | **铲除油漆面** | **m2** | **36** | |
| | 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 | 100m2 | 0.36 | |
| | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):15 | 10m3 | 0.0072 | |
| 13 | **抹灰面油漆** | **m2** | **36** | |
| | 成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 0.36 | |
| | 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 | 100m2 | 0.36 | |
| | 抗碱底漆一遍 墙柱面 | 100m2 | 0.36 | |
| 14 | **楼梯脱落瓷砖修补** | **项** | **1** | |
| | 人工费 | 元 | 560 | |
| 15 | **注浆堵漏 水溶性聚氨脂 砖结构** | **m** | **15** | |
| | 注浆堵漏 水溶性聚氨脂 砖结构 | 10m | 1.5 | |
| 16 | **楼(地)面涂膜防水** | **m2** | **35** | |
| | 单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 | 100m2 | 0.35 | |
| 17 | **渗漏水管更换、维修** | **项** | **1** | |
| | 人工费 | 元 | 260 | |
| 18 | **铲除油漆面** | **m2** | **21** | |
| | 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 | 100m2 | 0.21 | |
| | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):15 | 10m3 | 0.0042 | |
| 19 | **抹灰面油漆** | **m2** | **21** | |
| | 成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 0.21 | |
| | 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 | 100m2 | 0.21 | |
| | 抗碱底漆一遍 墙柱面 | 100m2 | 0.21 | |
| 20 | **场地清理及废物人工下楼、外运** | **项** | **1** | |
| | 人工费 | 元 | 560 | |
| 21 | **B座五楼瓷砖脱落、修补，C座403墙壁发霉粉刷** | **项** | **1** | |
| | 人工费 | 元 | 840 | |
| 22 | **拆除破损瓷砖及水泥砂浆层** | **m2** | **3** | |
| | 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 | 100m2 | 0.03 | |
| | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):15 | 10m3 | 0.009 | |
| 23 | **墙面一般抹灰** | **m2** | **3** | |

# 工程量确认表

工程名称：汕头市鲛滨职业技术学校2025年零星修缮项目　　第 3 页 共 12 页

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙　实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.03 | |
| 24 | **块料墙面** | **m2** | **3** | |
| | 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.03 | |
| 25 | **D座宿舍通道拆除隔断、修改** | **项** | **1** | |
| | 人工费 | 元 | 560 | |
| 26 | **D座宿舍及浴室瓷砖脱落、修补** | **处** | **5** | |
| | 人工费 | 元 | 600 | |
| 27 | **小便器拆除** | **套** | **1** | |
| | 小便器 | 套 | 1 | |
| 28 | **小便器** | **组** | **1** | |
| | 壁挂式小便器安装 手动开关 | 10套 | 0.1 | |
| 29 | **PE32 三通抢修阀** | **个** | **1** | |
| | 快速抢修器 公称直径(mm以内) 40 | 个 | 1 | |
| 30 | **D座宿舍洗手台栏板安装** | **m2** | **0.18** | |
| | 花岗岩栏板 | 100m2 | 0.0018 | |
| 31 | **铲除油漆面** | **m2** | **185** | |
| | 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 | 100m2 | 1.85 | |
| | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):15 | 10m3 | 0.037 | |
| 32 | **抹灰面油漆** | **m2** | **185** | |
| | 成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮一遍　实际腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 1.85 | |
| | 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 | 100m2 | 1.85 | |
| | 抗碱底漆一遍 墙柱面 | 100m2 | 1.85 | |
| 33 | **金属门窗检修 铝合金门** | **扇** | **4** | |
| | 金属门窗检修 铝合金门 | 10扇 | 0.4 | |
| 34 | **D01-5 浴室墙体封400护墙板** | **m2** | **17.03** | |
| | 木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 300 | 100m2 | 0.1703 | |
| | 胶合板基层 9mm | 100m2 | 0.1703 | |
| | 饰面层 护墙板 | 100m2 | 0.1703 | |
| 35 | **拆换门窗小五金 铁铰拆换 铁铰 普通铰 100mm** | **个** | **4** | |
| | 拆换门窗小五金 铁铰拆换 铁铰 普通铰 100mm | 10个 | 0.4 | |

# 工程量确认表

工程名称：汕头市鲛滨职业技术学校2025年零星修缮项目　　第 4 页 共 12 页

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | **D座浴室制安铝合金门页（68*200=1页）** | **m2** | **1.36** | |
| | 铝合金平开门安装 | 100m2 | 0.0136 | |
| | 铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框) | m2 | 1.36 | |
| 37 | **铁床护栏修理** | **个** | **5** | |
| | 人工费 | 元 | 250 | |
| 38 | **金属门窗拆除** | **m2** | **6.2** | |
| | 门窗拆除(整樘) 金属　超过4m2 人工*1.5 | 10樘 | 0.62 | |
| 39 | **拉闸门搬运至仓库停放工费** | **项** | **1** | |
| | 人工费 | 元 | 150 | |
| 40 | **门洞封12厘生态板** | **m2** | **1.6** | |
| | 木龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面　换为【胶合板2440×1220×12】 | 100m2 | 0.016 | |
| 41 | **铲除油漆面** | **m2** | **28** | |
| | 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 | 100m2 | 0.28 | |
| | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):15 | 10m3 | 0.0056 | |
| 42 | **抹灰面油漆** | **m2** | **28** | |
| | 成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮一遍　实际腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 0.28 | |
| | 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 | 100m2 | 0.28 | |
| | 抗碱底漆一遍 墙柱面 | 100m2 | 0.28 | |
| 43 | **铲除油漆面** | **m2** | **85** | |
| | 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 | 100m2 | 0.85 | |
| | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):15 | 10m3 | 0.017 | |
| 44 | **抹灰面油漆** | **m2** | **85** | |
| | 成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮一遍　实际腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 0.85 | |
| | 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 | 100m2 | 0.85 | |
| | 抗碱底漆一遍 墙柱面 | 100m2 | 0.85 | |
| 45 | **拆除渗漏柱体及排粪管** | **项** | **1** | |
| | 人工费 | 元 | 1400 | |
| 46 | **制安φ110PVC管** | **m** | **4** | |
| | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | 10m | 0.4 | |
| 47 | **砖包排粪管** | **m3** | **0.48** | |
| | 零星砌体　合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M15　换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 10m3 | 0.048 | |

# 工程量确认表

工程名称：汕头市鲛滨职业技术学校2025年零星修缮项目　　第 5 页 共 12 页

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 底层抹灰15mm 柱梁面　实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.0048 | |
| 48 | **块料柱面** | m2 | 1 | |
| | 镶贴陶瓷面砖密缝 独立梁柱面 水泥膏 块料周长600内 | 100m2 | 0.01 | |
| 49 | **门口步级修补防滑砖** | 项 | 1 | |
| | 人工费 | 元 | 280 | |
| 50 | **原场地软地板拆除工费** | 项 | 1 | |
| | 人工费 | 元 | 560 | |
| 51 | **混凝土构件拆除** | m3 | 3.6 | |
| | 人工拆除现浇钢筋混凝土 垫层 | 10m3 | 0.36 | |
| | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):15 | 10m3 | 0.36 | |
| 52 | **人工砍除大树根** | 项 | 1 | |
| | 人工费 | 元 | 4200 | |
| 53 | **室外地坪** | m2 | 18 | |
| | 地坪 厚度8cm　实际厚度(cm):20　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | 100m2 | 0.18 | |
| 54 | **场地重新铺设软地板（材料利旧）** | 项 | 1 | |
| | 人工费 | 元 | 560 | |
| 55 | **注浆堵漏 水溶性聚氨脂 混凝土结构** | m | 8 | |
| | 注浆堵漏 水溶性聚氨脂 混凝土结构 | 10m | 0.8 | |
| 56 | **车棚天面板杂物清理** | 项 | 1 | |
| | 人工费 | 元 | 280 | |
| 57 | **屋面涂膜防水** | m2 | 18 | |
| | 屋面单组分聚氨酯防水涂料 2mm厚 | 100m2 | 0.18 | |
| 58 | **天棚刷乳胶漆** | m2 | 18 | |
| | 成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍　实际腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 0.18 | |
| | 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 | 100m2 | 0.18 | |
| | 抗碱底漆一遍 天棚面 | 100m2 | 0.18 | |
| 59 | **运动场跑道洞口修补** | 项 | 1 | |
| | 人工费 | 元 | 280 | |
| 60 | **北侧跑道围墙开裂扩除、修补** | 项 | 1 | |
| | 人工费 | 元 | 560 | |
| 61 | **开裂围墙加装50镀锌扁铁拉力** | 项 | 1 | |

# 工程量确认表

工程名称：汕头市鲛滨职业技术学校2025年零星修缮项目　　第 6 页 共 12 页

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 人工费 | 元 | 280 | |
| 62 | 篮球场边水泥地面凸起边缘机械物割斜角 | 项 | 1 | |
| | 人工费 | 元 | 840 | |
| 63 | 校门外大榕树花斗开裂、松动、修补 | 项 | 1 | |
| | 人工费 | 元 | 280 | |
| 64 | 食堂厨房制安不锈钢门（67.5*196.3） | m2 | 1.33 | |
| | 标准全封不锈钢门 | 100m2 | 0.0133 | |
| | 标准全封不锈钢门 | m2 | 1.33 | |
| 65 | 运动场所排水沟安装25*50树脂盖 | m | 13.5 | |
| | 明沟树脂盖板安装 25cm宽 | 100m | 0.135 | |
| 66 | 沟井安装50*50树脂盖 | 座 | 2 | |
| | 井盖、井箅安装 检查井 树脂井盖、座　合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M15 | 10套 | 0.2 | |
| 67 | 垃圾站不锈门页修复、加固 | 项 | 1 | |
| | 人工费 | 元 | 550 | |
| 68 | 更换双杆立柱水管及加固 | 条 | 1 | |
| | 人工费 | 元 | 450 | |
| 69 | 足球门加固及油漆 | 项 | 1 | |
| | 人工费 | 元 | 650 | |
| 70 | 立柱周边地面打除、加固、刷防锈漆 | 个 | 6 | |
| | 人工费 | 元 | 210 | |
| 71 | 立柱四周割半弧型防水水泥砂浆 | 个 | 6 | |
| | 人工费 | 元 | 840 | |
| 72 | 篮球圈吊网勾检查、加焊 | 项 | 1 | |
| | 人工费 | 元 | 200 | |
| 73 | 篮球架生锈部分局部油漆 | 个 | 6 | |
| | 人工费 | 元 | 900 | |
| 74 | 篮球架立柱喷字（严禁攀爬） | 条 | 6 | |
| | 人工费 | 元 | 510 | |
| 75 | 门窗玻璃拆换 每块面积在(m2) 0.1外 | m2 | 0.66 | |
| | 门窗玻璃拆换 每块面积在(m2) 0.1外　换为【钢化玻璃10】 | 10m2 | 0.066 | |
| 76 | A座男生宿舍洗衣台挡水石条安装 | m2 | 0.17 | |
| | 花岗岩挡水石条 | 100m2 | 0.0017 | |
| 77 | B座琴房石板台阶安装 | 项 | 1 | |
| | 人工费 | 元 | 560 | |

# 工程量确认表

工程名称：汕头市鲛滨职业技术学校2025年零星修缮项目　　第 7 页 共 12 页

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 78 | **金属门窗检修 铝合金门** | **扇** | **1** | |
| | 金属门窗检修 铝合金门 | 10扇 | 0.1 | |
| 79 | **铁床护栏维修、电焊** | **个** | **12** | |
| | 人工费 | 元 | 600 | |
| 80 | **拆换门窗小五金 铁铰拆换 铁铰 普通铰 100mm** | **个** | **2** | |
| | 拆换门窗小五金 铁铰拆换 铁铰 普通铰 100mm | 10个 | 0.2 | |
| 81 | **综合楼二楼开水间门口地面铁皮凹陷修复** | **项** | **1** | |
| | 人工费 | 元 | 280 | |
| 82 | **门窗玻璃拆换 每块面积在(m2) 0.1外** | **m2** | **0.79** | |
| | 门窗玻璃拆换 每块面积在(m2) 0.1外 换为【钢化玻璃10】 | 10m2 | 0.079 | |
| 83 | **门窗玻璃拆换 每块面积在(m2) 0.1外** | **m2** | **0.78** | |
| | 门窗玻璃拆换 每块面积在(m2) 0.1外 换为【钢化玻璃10】 | 10m2 | 0.078 | |
| 84 | **拆除破损卡布隆板** | **m2** | **3.36** | |
| | 人工单项拆除 铲除糊裱贴面 | 10m2 | 0.336 | |
| 85 | **6厘卡布隆版** | **m2** | **3.36** | |
| | 灯箱、广告牌面层 6厘卡布隆版 | 10m2 | 0.336 | |
| 86 | **注浆堵漏 水溶性聚氨脂 混凝土结构** | **m** | **10** | |
| | 注浆堵漏 水溶性聚氨脂 混凝土结构 | 10m | 1 | |
| 87 | **天棚刷乳胶漆** | **m2** | **8** | |
| | 成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 0.08 | |
| | 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 | 100m2 | 0.08 | |
| | 抗碱底漆一遍 天棚面 | 100m2 | 0.08 | |
| 88 | **升旗台背景铝扣板局部生锈喷漆** | **项** | **1** | |
| | 人工费 | 元 | 390 | |
| 89 | **大门电动门维修、不锈电焊、加固** | **项** | **1** | |
| | 人工费 | 元 | 280 | |
| 90 | **混凝土构件拆除** | **m3** | **0.16** | |
| | 人工拆除现浇钢筋混凝土 垫层 | 10m3 | 0.016 | |
| | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):15 | 10m3 | 0.016 | |
| 91 | **φ110PVC 给水管安装** | **m** | **2** | |
| | 给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200 | 10m | 0.2 | |

# 工程量确认表

工程名称：汕头市鲛滨职业技术学校2025年零星修缮项目　　第 8 页 共 12 页

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200 | 100m | 0.02 | |
| 92 | **室外地坪** | **m2** | **2** | |
| | 地坪 厚度8cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | 100m2 | 0.02 | |
| 93 | **木门窗拆除** | **m2** | **4.22** | |
| | 门窗拆除(整樘) 木质 4m2以内 人工*1.3 | 10樘 | 0.2 | |
| | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):15 | 10m3 | 0.0211 | |
| 94 | **隔断隔墙拆除** | **m2** | **13.2** | |
| | 隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 | 100m2 | 0.132 | |
| | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):15 | 10m3 | 0.132 | |
| 95 | **玻璃隔断** | **m2** | **13.2** | |
| | 玻璃隔断 铝合金玻璃固定隔断 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.132 | |
| 96 | **制安铝窗及防蚊网** | **m2** | **2** | |
| | 推拉窗安装 | 100m2 | 0.02 | |
| | 铝合金双扇推拉窗90系列 | m2 | 2 | |
| | 铝合金纱窗 | m2 | 2 | |
| 97 | **休息室制安门框、门页** | **m2** | **2.11** | |
| | 成品套装门安装 | 100m2 | 0.0211 | |
| 98 | **门边18墙、修补铝窗框** | **项** | **1** | |
| | 人工费 | 元 | 680 | |
| 99 | **修补外墙砖** | **项** | **1** | |
| | 人工费 | 元 | 500 | |
| 100 | **印度红门槛** | **m2** | **0.5** | |
| | 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.005 | |
| 101 | **墙面装饰板** | **m2** | **25** | |
| | 木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 300 | 100m2 | 0.25 | |
| | 隔音墙加装吸音棉 | 100m2 | 0.25 | |
| | 饰面层 胶合板面 换为【胶合板2440×1220×9】 | 100m2 | 0.25 | |
| 102 | **办公室大门** | **m2** | **2.8** | |
| | 成品套装门安装 | 100m2 | 0.028 | |
| 103 | **铝合金集成吊顶** | **m2** | **22.8** | |
| | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 | 100m2 | 0.228 | |

# 工程量确认表

工程名称：汕头市鲛滨职业技术学校2025年零星修缮项目　　第 9 页 共 12 页

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 方型铝扣板面层 600×600 | 100m2 | 0.228 | |
| 104 | 抹灰面油漆 | m2 | 105 | |
| | 成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮一遍　实际腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 1.05 | |
| | 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 | 100m2 | 1.05 | |
| | 抗碱底漆一遍 墙柱面 | 100m2 | 1.05 | |
| 105 | 办公室大门油漆 | m2 | 5.6 | |
| | 其他木材面 润水粉、刮腻子、硝基清漆五遍、磨退出亮 | 100m2 | 0.056 | |
| 106 | 600*600平板灯箱 | 套 | 3 | |
| | LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 | 10套 | 0.3 | |
| 107 | 立柱周边打除、加固、刷防锈漆 | 个 | 8 | |
| | 人工费 | 元 | 280 | |
| 108 | 立柱四周割半弧型防水水泥砂浆 | 个 | 8 | |
| | 人工费 | 元 | 320 | |
| 109 | 篮球圈吊网勾检查、加焊 | 项 | 1 | |
| | 人工费 | 元 | 300 | |
| 110 | 生锈篮球架局部油漆 | 个 | 8 | |
| | 人工费 | 元 | 1200 | |
| 111 | 篮球架立柱喷字（严禁攀爬） | 条 | 8 | |
| | 人工费 | 元 | 680 | |
| 112 | 1号楼大门边排水管堵塞、挖除地埕、清通、恢复 | 项 | 1 | |
| | 人工费 | 元 | 280 | |
| 113 | 1号楼五楼南侧不锈门合页加固 | 项 | 1 | |
| | 人工费 | 元 | 280 | |
| 114 | 1号楼304门框加固及门板脱落加焊 | 项 | 1 | |
| | 人工费 | 元 | 280 | |
| 115 | 金属门窗检修 铝合金门 | 扇 | 1 | |
| | 金属门窗检修 铝合金门 | 10扇 | 0.1 | |
| 116 | 门窗玻璃拆换 每块面积在(m2) 0.1外 | m2 | 0.71 | |
| | 门窗玻璃拆换 每块面积在(m2) 0.1外　换为【钢化玻璃10】 | 10m2 | 0.071 | |
| 117 | 3号楼三楼、四楼隐形网加固 | 项 | 1 | |
| | 人工费 | 元 | 280 | |
| 118 | 3号楼三楼、四楼梁下批荡层脱落、修补 | 项 | 1 | |

# 工程量确认表

工程名称：汕头市鮀滨职业技术学校2025年零星修缮项目　　第 10 页 共 12 页

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 人工费 | 元 | 280 | |
| 119 | **打除洗手槽墙体及槽内瓷砖** | **m2** | **3.6** | |
| | 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 | 100m2 | 0.036 | |
| | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):15 | 10m3 | 0.0108 | |
| 120 | **墙面涂膜防水** | **m2** | **3.6** | |
| | 单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 立面 | 100m2 | 0.036 | |
| 121 | **块料墙面** | **m2** | **3.6** | |
| | 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.036 | |
| 122 | **金属门窗检修 铝合金门** | **扇** | **1** | |
| | 金属门窗检修 铝合金门 | 10扇 | 0.1 | |
| 123 | **4号楼宿舍护栏维修、加焊** | **个** | **50** | |
| | 人工费 | 元 | 2500 | |
| 124 | **拆换门窗小五金 门锁、锁牌、铁角、碰头拆换 装门锁** | **把** | **5** | |
| | 拆换门窗小五金 门锁、锁牌、铁角、碰头拆换 装门锁 | 10把 | 0.5 | |
| 125 | **金属门窗拆除** | **m2** | **9.8** | |
| | 门窗拆除(整樘) 金属　4m2以内 人工*1.3 | 10樘 | 0.7 | |
| | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):15 | 10m3 | 0.049 | |
| 126 | **安装铝合金门（2000*700）** | **m2** | **9.8** | |
| | 铝合金平开门安装 | 100m2 | 0.098 | |
| | 铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框) | m2 | 9.8 | |
| 127 | **4号楼宿舍洗衣台漏水修复** | **间** | **5** | |
| | 人工费 | 元 | 750 | |
| 128 | **4号楼407.505.506.603木门修理、封板** | **樘** | **4** | |
| | 人工费 | 元 | 600 | |
| 129 | **4号楼604天花板渗漏、修复** | **间** | **1** | |
| | 人工费 | 元 | 950 | |
| 130 | **4号楼505门口排水管渗漏、修复** | **条** | **1** | |
| | 人工费 | 元 | 500 | |
| 131 | **铲除油漆面** | **m2** | **180** | |
| | 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 | 100m2 | 1.8 | |

# 工程量确认表

工程名称：汕头市鮀滨职业技术学校2025年零星修缮项目　　第 11 页 共 12 页

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):15 | 10m3 | 0.036 | |
| 132 | **抹灰面油漆** | **m2** | **180** | |
| | 成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮一遍　实际腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 1.8 | |
| | 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 | 100m2 | 1.8 | |
| | 抗碱底漆一遍 墙柱面 | 100m2 | 1.8 | |
| 133 | **填缝修补 乳化沥青木丝板(平面)** | **m** | **10** | |
| | 填缝修补 乳化沥青木丝板(平面) | 10m | 1 | |
| 134 | **给水铸铁管拆除 公称直径(mm以内) 100** | **m** | **18** | |
| | 给水铸铁管 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 1.8 | |
| 135 | **4分铝塑管** | **m** | **18** | |
| | 给排水管道 室内铝塑复合管(卡套连接) 公称外径(mm以内) 25 | 10m | 1.8 | |
| | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.18 | |
| 136 | **打洞(孔)** | **个** | **2** | |
| | 机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) Φ65 | 个 | 2 | |
| 137 | **Φ50PVC排水管** | **m** | **4** | |
| | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50 | 10m | 0.4 | |
| 138 | **6分PVC排水管** | **m** | **7.2** | |
| | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50 | 10m | 0.72 | |
| 139 | **打洞(孔)** | **个** | **1** | |
| | 机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) Φ65 | 个 | 1 | |
| 140 | **6分PVC排水管** | **m** | **36** | |
| | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50 | 10m | 3.6 | |
| 141 | **拆换门窗小五金 门锁、锁牌、铁角、碰头拆换 装门锁** | **把** | **1** | |
| | 拆换门窗小五金 门锁、锁牌、铁角、碰头拆换 装门锁 | 10把 | 0.1 | |
| 142 | **门窗玻璃拆换 每块面积在(m2) 0.1外** | **m2** | **0.84** | |
| | 门窗玻璃拆换 每块面积在(m2) 0.1外　换为【钢化玻璃10】 | 10m2 | 0.084 | |
| 143 | **综合楼308.313木门维修** | **个** | **2** | |
| | 人工费 | 元 | 300 | |
| 144 | **注浆堵漏 水溶性聚氨脂 混凝土结构** | **m** | **3** | |
| | 注浆堵漏 水溶性聚氨脂 混凝土结构 | 10m | 0.3 | |

# 工程量确认表

工程名称：汕头市鲛滨职业技术学校2025年零星修缮项目　　第 12 页 共 12 页

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 145 | **打除破损瓷砖及水泥砂浆层** | **m2** | **12** | |
| | 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 | 100m2 | 0.12 | |
| | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):15 | 10m3 | 0.036 | |
| 146 | **块料墙面** | **m2** | **12** | |
| | 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.12 | |
| 147 | **天棚抹灰面拆除** | **m2** | **58** | |
| | 天棚面抹灰铲除 一般抹灰 | 100m2 | 0.58 | |
| | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):15 | 10m3 | 0.058 | |
| 148 | **天棚抹灰** | **m2** | **58** | |
| | 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 10+5mm　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.58 | |
| 149 | **抹灰面油漆** | **m2** | **58** | |
| | 成品腻子膏(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍　实际腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 0.58 | |
| | 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 | 100m2 | 0.58 | |
| | 抗碱底漆一遍 天棚面 | 100m2 | 0.58 | |
| 150 | **门槛石** | **m2** | **0.5** | |
| | 零星装饰 水泥砂浆　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.005 | |
| 151 | **门槛石** | **m2** | **0.5** | |
| | 零星装饰 水泥砂浆　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.005 | |
| 152 | **金属门窗检修 铝合金门** | **扇** | **1** | |
| | 金属门窗检修 铝合金门 | 10扇 | 0.1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 建设单位意见： | | | | |